嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵20000台技改项目
竣工环境保护验收意见

2024年4月26日，嘉善司倍克泵业有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业召开了“扩建年产工业泵20000台技改项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有嘉善司倍克泵业有限公司（建设单位）、浙江凯盛环保工程有限公司（环评单位）、嘉兴聚力检测技术服务有限公司（验收监测单位）等单位代表，企业同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了项目建设单位、验收检测及检测报告编制单位等所做工作的介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保设施运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉善司倍克泵业有限公司成立于2004年，位于嘉善县惠民街道虹桥路57号，是一家专业从事泵制造、研发及销售的企业。

本项目扩建二号厂房1000m²、过道2000m²，新增数控车床等机加工设备，依托现有含浸机及烘干机，形成新增年产工业泵2万台的生产能力，全厂最终达到年产工业泵2.8万台的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

嘉善司倍克泵业有限公司于2020年6月委托浙江凯盛环保工程有限公司编制了《嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵20000台技改项目环境影响登记表（规划环评+环境标准）》，2020年6月16日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以“登记表备[2020]036”文件对该项目予以备案。

本项目于2022年11月开工建设，并于2023年10月调试运行。本次验收为整体验收，验收范围为嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵20000台技改项目所涉及的环保设施。

目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了竣工环境保护验收的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资960万元，其中环保投资19万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵20000台技改项目环境影响登记表（规划环评+环境标准）》中已实施内容。

二、工程变更情况

本项目工程性质、生产规模、建设地点、污染防治措施、其他生产设施、配套工艺与环评审批文件基本一致。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目环境保护设施建设情况如下：

（一）废水

全厂职工生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入市政污水管网，最终经嘉兴市污水处理厂集中处理后排放至杭州湾。

（二）废气

本项目废气主要来源于喷砂废气，喷砂废气收集后采用布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为设备运行产生的噪声，本项目噪声防治措施如下：

选用低噪声设备，对高噪声设备采取了局部隔声措施，对其基础设置了减振措施，并加强对设备的维护保养，加强职工环保意识教育，文明操作，严格控制生产作业时间。提倡文明生产，防止人为噪声。

（四）固废

本项目固废主要有废边角料、废切削液、废机油、废包装桶。本项目废边角料收集中收集后外卖综合利用；废机油、废切削液、废包装桶由嘉兴月河环境服务有限公司收集贮存，再由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置。

在厂区内建有一般固废暂存间、危险废物暂存场所。一般固废暂存间初步做到防风、防雨措施，地面采用硬化处理，危险废物暂存场所已设置危险废物识别标志，并已做好防风、防雨、防晒、防渗、防腐等工作。一般固废暂存间初步满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定，危险废物暂存场所初步满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置：生态环境主管部门暂无要求。

2、其他设施：项目环境影响报告及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

3、防护距离：原环评未提及大气防护距离。

4、排污许可证：企业已完成排污登记（登记编号：91330421757094002400lZ）。

5、“以新带老”落实情况：环评中未提出“以新带老”整改措施。

四、环境保护设施调试效果

嘉兴聚力检测技术服务有限公司于2024年3月26日~3月27日对本项目进行现场监测。嘉兴聚力检测技术服务有限公司对本项目“三同时”执行情况、固体废物、环境保护设施建设、环境保护管理等方面进行了现场检查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵20000台技改项目竣工环境保护验收监测报告表》。主要结论如下：

1、废水：项目验收监测期间，本项目废水入网口污染因子pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类浓度日均值（范围）均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1标准。

2、废气：项目验收监测期间，本项目喷砂废气处理设施出口产生的污染物颗粒物有组织排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。本项目厂界四周无组织废气污染物中颗粒物无组织排放浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声：项目验收监测期间，企业东、南、西厂界昼间噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准，北厂界昼间噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的4类标准。

4、固废：本项目废边角料收集中收集后外卖综合利用；废机油、废切削液、废包装桶由嘉兴月河环境服务有限公司收集贮存，再由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置。

5、根据环评报告，根据验收报告，经核算项目目前已产生的污染物排放量低于总量控制建议值。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保设施均能正常运行。项目竣工验收

监测数据能达到相关排放标准；各类固废能基本落实妥善处置途径。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及审批要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和备案的有关要求，在设计、施工和运行阶段采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，各类固废能基本落实无害化处置途径。验收组认为，企业编制的验收报告结论总体基本可信，通过验收，企业可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求和建议

1、验收监测报告中，完善相关编制依据及标准；校核检测数据的合规性；完善各类污染防治措施现场照片；完善总量符合性分析；完善验收登记表；根据验收工作要求做好“其他需要说明的事项”编制。

2、对现有危废仓库进行提升改造，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等完善危废仓库的标识、标牌及“四防”措施，危险废物转移严格执行转移联单制度；同时要求企业按照环评要求落实相关监测计划。同时要求企业根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定完善一般固废暂存区域。

3、做好相关风险防范措施，并根据相关要求完善相关应急物资。

4、要求企业验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。

5、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收，企业今后若在项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

建设单位：嘉善司倍克泵业有限公司

日期：2024 年 4 月 26 日

（以下为空）

嘉善司倍克泵业有限公司扩建年产工业泵 20000 台技改项目
竣工环境保护验收人员名单

验收组	姓名	职称/职务	单位	联系方式	备注
企业负责人	[illegible]	经理	嘉善司倍克泵业有限公司	13626768166	
专家	[illegible]	教授	东华大学	15067130775	
	[illegible]	高工	嘉兴[illegible]环境科技有限公司	13515736712	
	[illegible]	高工	浙江[illegible]环保科技有限公司	15990311766	
验收成员	[illegible]	环境专员	嘉善司倍克泵业有限公司	15888300279	
	[illegible]	中工	嘉兴[illegible]检测技术服务有限公司	15867304398	